

वर्क सर्किल-4

ग्रामीण विकास कार्यो का विवरण ।

दिनांक 21.07.2017

क्र० सं०	कार्य का नाम	निविदा लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति	सहायक प्रबन्धक का नाम	प्रबन्धक का नाम	टिप्पणी
1	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग में चिपियाना रेलवे क्रासिंग से जी०टी० रोड तक सी०सी० रोड एवं ड्रेन का निर्माण कार्य	133.94	04.11.2016	03.05.2017	60%	श्री उमेश चन्द्र 9871090112	श्री बी०पी० सिंह 8130704597	

