

ग्रामीण विकास कार्यों का विवरण

वर्क सर्किल - 5

क्र०सं०	कार्य का नाम	निविदा धनोक्त	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि	भौतिक प्रगति	सहा० प्रबन्धक का नाम	प्रबन्धक का नाम	टिप्पणी
1	ग्राम कैलाशपुर व रूपवास तक एप्रोच रोड का निर्माण कार्य	201.43	28.07.16	27.04.17	13 प्रतिशत	श्री रियाजुद्दीन 9711206127	श्री यशपाल सिंह 9871090116	

